

Møtetype	Dato referat	Utarbeidet av
Byggherremøte	9.2.2026	Mona

Prosjektnummer og navn	Sted og dato:	Neste møte	Referat nr.:	Side
24500 Os skole	Os, 5.2.2026	Os k. innkaller	BHM 02	1 av 2

Firma	Fork./Ansv.	Fag	Navn	Innkalt	Tilstede	Referat	Sendes	Mobil
Kjellmark	MØ	TE, PL	Mona Østgårdstrøen	x	x	Legges ved innkalling	mona.ostgardstroen@kjellmark.no	95078517
Kjellmark	ES	TE, PL	Eilert Skjelvik	x	x		eilert.skjelvik@kjellmark.no	95078517
Os k.	KD	Byggh.	Kenneth Dåbakk	x	x		kenneth.dabakk@os.kommune.no	95266509
Os k.	OTG	Byggh.	Odd Terje Galåen	x	x		odd.galaen@os.kommune.no	45327270
Os k.	MG	Byggh.	Marit Gilleberg				marit.gilleberg@os.kommune.no	95162946
Os k.	TE	Os k.	Ivar Midtdal	x	x			
Os k.	TM	Os k.	Torstein Mestvedthagen	x	x			
Os k.	LN	Os k.	Liv Narjord					
Os k.	GM	Os k.	Geir Moseng					

Agenda		
	01	FORRIGE REFERAT/INNLEDNING
	02	FREMDRIFT
	03	HMS
	04	AVKLARINGER
	05	ØKONOMI/ENDRINGER
	06	EVENTUELT

0

1	Forrige referat / Innledning	ANSV.	FRIST
1.1.1	Nummereringssystem: x.x.x. = BHM-nr. Kap. nr. Pkt. nr. Forkortelser: Totalentreprenør Kjellmark: TE Byggherre: BYG		
2	FREMDRIFT	ANSV.	FRIST
1.2.1	Kort orientering om fremdrift/status: Okt. – Nov: Etablering av organisasjon, kontrahering av rådgiverfag og tekniske fag. Detaljprosjektering fra og med desember Oppstart byggeplass 2.1.26 Ferdigstillelse: 1.6.27 Utkast til fremdriftsplan med hovedaktiviteter i årsskiftet 25/26. Følgende fag er kontrahert pr. dato: ARK: Norgeshus ByFy: Norgeshus RIB: Aas-Jakobsen Trondheim RIAku: Brekke & Strand RIBr: Sweco Klimagass: Sweco Rivearbeider: Anlegg og entreprenørservice Grunnarbeider: Ramlos Rørleggerarbeider: Alvdal Rør Elektroarbeider: Ren Røros EL-service Ventilasjonsarbeider: Hamstad SD: Hamstad BHM02: pkt. 1.2.1 lukkes. Fremdriftsplan er utarbeidet, detaljeres løpende. Det utarbeides en komprimert versjon.	Eilert	

Møtetype	Dato referat	Utarbeidet av
Byggherremøte	9.2.2026	Mona

Prosjektnummer og navn	Sted og dato:	Neste møte	Referat nr.:	Side
24500 Os skole	Os, 5.2.2026	Os k. innkaller	BHM 02	2 av 2

3	HMS	ANSV.	FRIST															
1.3.1	Risikoanalyse utarbeides før oppstart byggeplass. BHM02: Risikoanalyse er utarbeidet, oppdateres ved behov. Pkt. lukkes.																	
2.3.1	Vernerunder utføres hver 14.dag.	TE																
4	AVKLARINGER	ANSV.	FRIST															
1.4.1	Rammetillatelse: Forventes klar fredag 12.12.25. Deretter utarbeider TE IG Riving. BHM02: Rammetillatelse og IG for riving foreligger. Neste IG: Grunnarbeider.	BYG. / TE																
5	ØKONOMI/ENDRINGER																	
1.5.2	Oversikt avdragsfaktura <table><tr><th>Nr.</th><th>Periode</th><th>Status</th></tr><tr><td>A1</td><td>November 25</td><td>Betalt</td></tr><tr><td>A2</td><td>Desember 25</td><td>Betalt</td></tr><tr><td>A3</td><td>Januar 26</td><td>Sendt</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nr.	Periode	Status	A1	November 25	Betalt	A2	Desember 25	Betalt	A3	Januar 26	Sendt					
Nr.	Periode	Status																
A1	November 25	Betalt																
A2	Desember 25	Betalt																
A3	Januar 26	Sendt																
1.5.1	Status endringer: <table><tr><th>Nr.</th><th>Navn</th><th>Status</th></tr><tr><td>E-001</td><td>Supplerende kartlegging</td><td>Foreløpig godkjent, må prises.</td></tr><tr><td>E-002</td><td>Flytting av rør i fyrrom</td><td>Godkjent</td></tr><tr><td>E-003</td><td>Sprinkelomfang</td><td>Foreløpig godkjent, må prises.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nr.	Navn	Status	E-001	Supplerende kartlegging	Foreløpig godkjent, må prises.	E-002	Flytting av rør i fyrrom	Godkjent	E-003	Sprinkelomfang	Foreløpig godkjent, må prises.					
Nr.	Navn	Status																
E-001	Supplerende kartlegging	Foreløpig godkjent, må prises.																
E-002	Flytting av rør i fyrrom	Godkjent																
E-003	Sprinkelomfang	Foreløpig godkjent, må prises.																
6	EVENTUELT	ANSV.	FRIST															
1.6.1	Neste byggherremøte i januar 2026: Kenneth sender innkalling. BHM02: Pkt. lukkes.	BYG.																