

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Kv 1, 2026	jan	feb	mar	Kv 2, 2026	apr	mai	jun	Kv 3, 2026	jul	aug	sep
1																	
2		24500 Os Skole	155 dager	ma 05.01.26	to 10.09.26												10.09
3																	
4																	
5		01 Rigg - drift	45 dager	ma 05.01.26	fr 06.03.26												
10		03 Utomhus arbeider	44 dager	ma 22.06.26	to 10.09.26												
11		Småtrinn/ melleomtrinn	44 dager	ma 22.06.26	to 10.09.26												
13		Ungdomstrinn	44 dager	ma 22.06.26	to 10.09.26												
15		Brønnboring	15 dager	ma 29.06.26	fr 17.07.26												
18		Os Skole - Barnehaven, fiber	20 dager	ma 10.08.26	fr 04.09.26												
21		02 Rivingsarbeider	69 dager	ma 05.01.26	fr 17.04.26												
22		Småtrinnet/ Spesialrom	15 dager	ma 05.01.26	fr 23.01.26												
23		02 Riving	15 dager	ma 05.01.26	fr 23.01.26												
26																	
27		Ungdomstrinnet	25 dager	ma 05.01.26	fr 06.02.26												
28		02 Riving	25 dager	ma 05.01.26	fr 06.02.26												
32																	
33		Bibliotek/ Apollon	49 dager	ma 02.02.26	fr 17.04.26												
34		02 Riving	49 dager	ma 02.02.26	fr 17.04.26												
38		Mellomtrinn - hovedinngang	10 dager	ma 16.02.26	fr 27.02.26												
39		02 Riving	10 dager	ma 16.02.26	fr 27.02.26												
42		Bibliotek/ Apollon	66 dager	ma 02.03.26	fr 12.06.26												
43		03 Gravearbeider	61 dager	ma 02.03.26	fr 05.06.26												
51		05 Betongarbeider	50 dager	ti 24.03.26	fr 12.06.26												
52		Betongarbeider Kjeller - Bibliotek	25 dager	ti 24.03.26	on 06.05.26												
57		Betongarbeider Apollon	20 dager	ma 18.05.26	fr 12.06.26												
61		Ungdomskole	29 dager	ma 13.04.26	ti 26.05.26												
62		03 Gravearbeider	29 dager	ma 13.04.26	ti 26.05.26												
67		05 Betongarbeider	21 dager	ma 20.04.26	to 21.05.26												
68		Betongarbeider Ungdomskole	21 dager	ma 20.04.26	to 21.05.26												
71																	
72		Mellomtrinnet	51 dager	ma 25.05.26	ma 24.08.26												
73		03 Gravearbeider	51 dager	ma 25.05.26	ma 24.08.26												
77																	
78		05 Betongarbeider	43 dager	ma 01.06.26	on 19.08.26												
82																	
83																	